

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|              |                                      |                         |                |       |   |               |         |       |             |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------|-------|---|---------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                      | 霍山县中医院上土市院区建设项目已完工工程款支付 |                |       |   |               |         |       |             |
| 主管部门         |                                      | 050-霍山县中医院              |                |       | 实施单位  | 050001-霍山县中医院 |         |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                      |                         | 年初预算数          | 全年预算数 | 全年执行数   | 分值            | 执行率     | 得分    |             |
|              |                                      | 年度资金总额：                 | 0              | 300   | 300   | 10            | 100.00% | 10.00 |             |
|              |                                      | 其中：本年财政拨款               | 0              | 300   | 300   | —             |         |       |             |
|              |                                      | 上年结转资金                  | 0              | 0     | 0   | —             |         |       |             |
|              |                                      | 其他资金                    | 0              | 0     | 0   | —             |         |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                 |                         |                |       | 实际完成情况  |               |         |       |             |
|              | 完成景观石雕刻安装及磁共振机房屏蔽工程，完成相关上土市院区基础设施建设。 |                         |                |       | 项目资金本批次拨付300万元，主要用于支付衡宇公司已完工工程款及景观石雕刻安装及磁共振机房屏蔽工程等款项，完成相关上土市院区基础设施建设。相关工程已完成，已达到预期目标。 |               |         |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                 | 二级指标                    | 三级指标           |       | 年度指标值   | 实际完成值         | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)                        | 数量指标                    | 景观石雕刻安装数量完成率   |       | =100%   | 100           | 6       | 6     |             |
|              |                                      |                         | 磁共振机房屏蔽工程完成率   |       | =100%   | 100           | 6       | 6     |             |
|              |                                      | 质量指标                    | 景观石雕刻美观度       |       | 达到合同要求  | 达成预期指标        | 6       | 6     |             |
|              |                                      |                         | 磁共振机房屏蔽工程质量    |       | 验收合格  | 达成预期指标        | 6       | 6     |             |
|              |                                      | 时效指标                    | 景观石雕刻完成时间      |       | 合同约定时间内完成   | 达成预期指标        | 5       | 5     |             |
|              |                                      |                         | 磁共振机房屏蔽工程完成时间  |       | 合同约定时间内完成   | 达成预期指标        | 6       | 6     |             |
|              |                                      | 成本指标                    | 景观石价格          |       | =195300元  | 195300        | 5       | 5     |             |
|              |                                      |                         | 合同内监理费         |       | =29900元/月   | 29900         | 5       | 5     |             |
|              |                                      |                         | 磁共振机房屏蔽工程项目总造价 |       | =215251.45元   | 215251.45     | 5       | 5     |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                        | 社会效益指标                  | 社会效益           |       | 为山区人民提供更优质服务  | 达成预期指标        | 10      | 10    |             |
|              |                                      | 可持续影响指标                 | 景观石可持续影响       |       | 传输文化  | 达成预期指标        | 10      | 10    |             |
|              |                                      |                         | 磁共振机房屏蔽工程可持续影响 |       | 减少辐射对人体的危害  | 达成预期指标        | 10      | 10    |             |
|              |                                      | 经济效益指标                  |                |       |   |               |         | 0     |             |
|              | 生态效益指标                               |                         |                |       |   |               | 0       |       |             |

|            |       |        |      |    |     |        |  |
|------------|-------|--------|------|----|-----|--------|--|
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 使用者满意度 | ≥95% | 95 | 10  | 10     |  |
| 总分         |       |        |      |    | 100 | 100.00 |  |