

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|--------------------|-------|--|---------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 霍山县中医院上土市区建设项目已完工工程款支付 2(霍卫健【2022】6号文件) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 099-非部门预算单位 | | | 实施单位 | 050001-霍山县中医院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额： | 0 | 370 | 370 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 0 | 370 | 370 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 建设中医特色内科综合楼及附属门诊综合楼，同时建设消防、配电、污水处理、停车场等配套设施，进一步完善中医特色内科建设，提升霍山县深山区贫困群众医疗卫生保障水平，实现基本公共卫生服务均等化。 | | | | 项目资金本批次拨付820万元，本年度支付370万元，主要用于支付衡宇公司已完工工程款，相关工程已完成，已达成预期效益。另结转2023年度指标金额450万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 内科综合楼建筑面积 | | =26000m ² | 26000 | 6 | 6 | |
| | | | 门诊综合楼建筑面积 | | =7511.48m ² | 7511.48 | 6 | 6 | |
| | | | 机动车停车位 | | =147辆 | 147 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 主楼抗震等级 | | 一级 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | | 屋面防水等级 | | 一级 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 建筑防火等级 | | 一级 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 款项支付时限 | | 2022年12月31日之 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 本年支付项目款金额 | | =370万元 | 370 | 5 | 5 | |
| | | | 结转2023年度项目款 | | =450万元 | 450 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例 | | 较上年提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 里山区群众的医疗保障水平 | | 较上年提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 当地群众满意度 | | ≥90% | 95 | 10 | 10 | | |

| | | | | |
|----|--|-----|--------|--|
| 总分 | | 100 | 100.00 | |
|----|--|-----|--------|--|