

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			霍山县中医院上土市分院雨污管网建设工程						
主管部门			050-霍山县中医院			实施单位	050001-霍山县中医院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	220	220	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	220	220	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目为环境污染治理工程项目，可有效收集医院内产生的医疗废水和生活污水，对漫水河及淠河流域污染治理进程、当地水环境的保护等方面具有重要的作用。					项目建成后，能有效收集院区雨水以及来源于门诊、病房、化验室、制剂室、手术室、放射科、注射时、洗衣房、食堂以及病房病人的医疗废水和生活污水，保证雨水回收利用，废水达到排放要求，社会效益达到预期要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	污水管网		＝2100米	1988	4	3	况调整，实际需求量与工程不符
			污水井		＝77座	77	3	3	
			化粪池		＝2座	2	3	3	
			隔油池		＝3座	3	3	3	
			雨水管网		＝1230米	1830	3	2	况调整，实际需求量与工程不符
			混凝土检查井		＝64座	64	3	3	
			雨水调蓄池		＝562.5立方米	562.5	3	3	
		质量指标	工程质量		达到市政管网质量	达成预期指标	3	3	
			COD		≤50mg/L	50	3	3	
			氨氮		≤8mg/L	8	3	3	
			BOD		≤10mg/L	10	3	3	
			TP		≤0.5mg/L	0.5	3	3	
			工程完成时限		9个月	达成预期指标	2	2	
			项目勘察设计		2021年7月	达成预期指标	2	2	

		时效指标	项目招投标	2021年7月	达成预期指标	2	2	
			项目验收	2022年8月	达成预期指标	2	2	
		成本指标	项目总投资	=310万元	310	5	5	220万元，其他资金来源90
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善居民生活环境	医疗、生活污水排放达标	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	COD年消减量	≥7.99吨	7.99	5	5	
			NH3-N年消减量	≥1.43吨	7.99	5	5	
			雨水收集量	=562.5立方米	562.5	5	5	
		可持续影响指标	上土市镇污水处理设施	配套建设	达成预期指标	5	5	
			地表水水质	持续变好	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	当地群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	98.00	

预算估计有差。

预算估计有差。

万元